A Mesdames et Messieurs
les Conseillères et Conseillers
communaux de Chavornay

LM/vg

Chavornay, le 4 décembre 2023

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,

La Municipalité vous fait part des communications suivantes:

Préavis 13-3/18 – Renaturation du ruisseau Mivellaz

La Municipalité vous informe que le préavis se boucle par un coût à charge de la Commune de CHF 19'716.59. Lors de l'élaboration du préavis municipal le coût estimé était de CHF 9'652.50 à +/- 20%.

Au niveau du coût global, il est de CHF 997'117.45, subventionné à hauteur de CHF 940'653.71, largement supérieur au coût devisé qui était de CHF 687'150.00.

Le supplément concerne, en partie, l'aménagement du dépotoir situé au chemin de Miville et qui avait provoqué les inondations du mois de juin 2019. Le dépotoir est un élément sécuritaire pour le village et qui remplit parfaitement ses fonctions en ces jours de fortes intempéries.

Lors de la creuse il a dû être éliminé en décharge spécialisée des matériaux de type B qui n'avaient pas été identifiés lors des travaux préparatoires.

De plus, un surplus de matériaux complémentaires a été nécessaire pour la correction du cours d'eau et de son lit.

Préavis 7-1/22 – Salle de sports 1 – Rénovation de la toiture plate

La Municipalité vous informe que le préavis se boucle par un coût à charge de la Commune de CHF 53'989.50 alors que le préavis prévoyait un total de CHF 75'000.00. Les travaux ont été exécutés à entière satisfaction.

La Municipalité